



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

MUNICÍPIO

Avaré- SP

OBJETO: **INFRA. URBANA- PAVIMENTAÇÃO TRECHO AV. DOMINGOS LEON CRUZ**

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE:

INÍCIO: data da assinatura do convênio

julho-19

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da Ordem de Serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da obra.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	6,00			6,00	
		RS	2.414,22			2.414,22	
2	TERRAPLENAGEM	m3	554,46			554,46	
		RS	4.597,64			4.597,64	
3	DEMOLIÇÃO	m2	26,35			26,35	
		RS	527,79			527,79	
		m3	6,52			6,52	
		RS	1.322,66			1.322,66	
4	GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO	m3	32,63			32,63	
			39.390,61			39.390,61	
			10,00		24,25	34,25	
		RS	4.735,10		11.482,62	16.217,72	
5	PAVIMENTAÇÃO	m2			2.125,43	2.125,43	
		RS			196.480,39	196.480,39	
RECURSOS ESTADUAIS			50.000,00		200.000,00	250.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			2.988,02		7.963,01	10.951,03	
TOTAL			52.988,02		207.963,01	260.951,03	

ASSINATURA:

Thiago Henrique de Oliveira
Eng. Civil CREA 5070239772-SP
ART: 28027230191046106

Eng. Alexandre Leal Nigro
Secretário de Planejamento e Transportes